

प्रेमक,

मनोज कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक : 02 अप्रैल 2018

विषय: अमृत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया अमृत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 24.02.2018 को योजना भवन, स्थित सभागार में लखनऊ जोन के समस्त अवर अभियन्ताओं एवं अन्य की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में अमृत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु आये, जो निम्नवत् है:-

- (1) जल संस्थान द्वारा बिलों का समय से सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है।
- (2) पानी कनेक्शन देने में कहीं-कहीं 06 मीटर से ज्यादा पाईप की आवश्यकता है। अतः आवश्यकतानुसार 30 मीटर तक की पाईप डालने की अनुमति प्रदान की जाय, ताकि अधिक से अधिक कनेक्शन किये जा सकें।
- (3) बिलों के भुगतान के समय 10 प्रतिशत सिव्योरिटी एवं 10 प्रतिशत मेन्टेनेंस की धनराशि रोक ली जाती है, जबकि वाटर एवं सीवर कनेक्शन की टेस्टिंग कार्य करते समय ही हो जाती है।

2- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है:-

- (1) पेयजल तथा सीवर हाउस कनेक्शन की सूची कनेक्शन के उपरान्त जल निगम द्वारा जल संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सूची के क्रम में जल निगम के अभियन्ताओं के एम.बी. तथा सर्टिफिकेशन के आधार पर भुगतान उ0प्र0 जल निगम करेगा। भुगतान हेतु जल संस्थान के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। पेयजल/सीवर हाउस कनेक्शन की सूची प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर जल संस्थान को यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे जल निगम को अवगत करायेगा।
- (2) The Uttar Pradesh Water Supply & sewerage Act, 1975 के पैरा 66 (बी) में यह प्राविधान है कि एक पेयजल कनेक्शन में 30 मीटर तक पाईप डाली जा सकती है। तदनुसार मौके की आवश्यकता के दृष्टिगत 30 मीटर तक पाइप डालकर पेयजल कनेक्शन अमृत योजना में किया जा सकता है।
- (3) पेयजल हाउस कनेक्शन तथा सीवरेज हाउस कनेक्शन कार्य में कोई भी धनराशि Testing एवं Maintenance मद में नहीं रोकनी जायेगी, क्योंकि इन कार्यों में तत्काल ही टेस्टिंग हो जाती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

मनोज कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
( मनोज कुमार सिंह )  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तैदव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1-- सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  - 2-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 3-- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
  - 4-- समस्त महाप्रबन्धक, जलकल/जल संस्थान, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
  - 5-- समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, उत्तर प्रदेश।
  - 6-- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
  
( राधे कृष्ण )  
संयुक्त सचिव।