

जायका सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13 मई, 2013 को जायका मिशन व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- 1 श्री टोमहाइड इचिगुची प्रतिनिधि जायका मिशन
- 2 श्री चिहिरो फुकुदा प्रतिनिधि जायका मिशन
- 3 श्री एम.पी. सिंह अतिरिक्त मुख्य विकास विशेषज्ञ, जायका इण्डिया आफिस
- 4 श्री डी. के. सिंह नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा
- 5 श्री रमेश सिंह मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
- 6 श्री सुशील कुमार परियोजना निदेशक, गंगा जल इकाई, उ.प्र. जल निगम आगरा।

1. सर्वप्रथम सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा जायका मिशन के सदस्यों का स्वागत करते हुए आगरा गंगा जल परियोजना को पूर्ण करने हेतु शासन की कटिबद्धता से अवगत कराया गया। जायका मिशन द्वारा आगरा गंगा जल प्रोजेक्ट में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना के अन्तर्गत अवशेष पैकेज विशेष रूप से पाइप के कार्य हेतु स्पष्ट कार्य योजना एवम् निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु टाइम फ्रेम निश्चित करने एवम् उक्त पर दृढ़ता से कार्यवाही पर विशेष बल देते हुये दिनांक 12.05.2013 को स्थलीय निरीक्षण में पायी गयी स्थिति से प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया गया।

2. मुख्य अभियन्ता (गंगा) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा जायका मिशन के साथ जल निगम व जल संस्थान के साथ जायका द्वारा उद्धृत बिन्दुओं व जायका concurrence हेतु प्रेषित फीडर में (पाइप कार्य) हेतु प्री-क्वालिफिकेशन के प्रस्तावित Criteria पर हुए विचार विमर्श एवम् उक्त के निष्कर्ष का विवरण (संलग्नक-1) प्रस्तुत किया गया।

3. जायका मिशन द्वारा मुख्य रूप से निम्न दो बिन्दुओं पर शासन का दृष्टिकोण चाहा गया।


क. Adoption of multi slab tariff based on water consumption & Action Plan for Institutional & Social Improvement component required for Performance based Construction and Maintenance (PCM)

ख. Policy / Planning for comprehensive O&M Plan for Agra Water Supply Project with a special concern over the Maintenance of WTP which is likely to be commissioned by Sept, 2013.

4. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर, 2013 में चालू होने वाले WTP पर आने वाले व्यय की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कर ली जायेगी। नगर निगम की आय में वृद्धि हेतु आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को पथकर से होने वाली आय का कुछ भाग पेयजल हेतु उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव भी दिया गया।
5. परियोजना निदेशक, आगरा गंगा जल परियोजना द्वारा अवगत कराया गया कि 5 जोन में PCM के कार्य योजना अन्तर्गत प्रस्तावित है उक्त के आधार पर comprehensive O&M Plan PMC द्वारा तैयार कराकर दो माह के अन्दर शासन के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गंगा जल के बॉटलिंग के प्रस्ताव भी PPP Mode पर विचाराधीन है। यह भी सम्भावना व्यक्त की गयी की बॉटलिंग से होने वाली आय के द्वारा परियोजना के रखरखाव एवम् संचालन के व्यय वहन किये जा सकते हैं।
6. जायका मिशन द्वारा 5 जोन के अतिरिक्त शेष 16 जोन में मीटरिंग एवम् Social Awareness component लागू करने पर बल दिया गया एवम् उक्त हेतु अतिरिक्त आवश्यक लोन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। जायका मिशन द्वारा conduit pipe पैकेज 5ए, 5बी, 5सी व 7 के Qualification criteria पर चर्चा की गयी। प्रमुख सचिव द्वारा Financial Condition में जायका द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव से सहमत होते हुये जायका मिशन से यह अपेक्षा की गयी कि तकनीकी बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश जल निगम से विचार विमर्श कर तय कर लिया जाये ताकि Pre-Qualification document तैयार कर जायका के Concurrence हेतु भेजा जा सके। परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि ड्राफ्ट बिड दिनांक 25.05.2013 तक जायका Concurrence हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। बैठक में परियोजना निदेशक द्वारा पाइप की टेण्डरिंग व अनुबन्ध हस्ताक्षर करने का टाइम लाइन शिड्यूल भी प्रस्तुत किया गया (संलग्नक:-2)।

बैठक का समापन करते हुये प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जायका मिशन को टाइम लाइन शिड्यूल के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सघन अनुश्रवण का आश्वासन दिया गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि परियोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।


बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।


(सी. वी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या 2618/नौ-5-12-194बजट/2012
लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. श्री एम.पी. सिंह, अतिरिक्त मुख्य विकास विशेषज्ञ, जायका इण्डिया आफिस, नई दिल्ली।
5. मुख्य अभियन्ता (गंगा) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. परियोजना निदेशक, गंगा जल परियोजना, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।


(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव