

जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण।

| क्रमांक | नगर का नाम | क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत लागत (₹ लाख) | पूर्ण होने की सम्भावित तिथि |
|---------|------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अलीगढ़ | 1 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,606.81 | 30-09-2012 |
| 2 | आजमगढ़ | 2 | पेयजल | 458.34 | 31-10-2013 |
| 3 | बदायूं | 3 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 578.45 | 30-09-2012 |
| | | 4 | पेयजल | 1,118.74 | 31-03-2013 |
| 4 | बागपत | 5 | पेयजल | 318.15 | पूर्ण |
| 5 | बलिया | 6 | जलोत्सारण | 4,472.31 | 31-03-2014 |
| | | 7 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 681.66 | 30-09-2012 |
| | | 8 | पेयजल | 804.23 | 30-09-2012 |
| 6 | बलरामपुर | 9 | पेयजल | 616.29 | 31-03-2013 |
| 7 | बाराबंकी | 10 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 537.43 | पूर्ण |
| 8 | बस्ती | 11 | सड़क | 2,376.94 | 31-03-2013 |
| | | 12 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 586.11 | 31-03-2013 |
| | | 13 | पेयजल | 973.26 | पूर्ण |
| 9 | नानपारा | 14 | पेयजल | 237.78 | 31-03-2013 |
| 10 | बिजनौर | 15 | पेयजल | 1,036.94 | पूर्ण |
| 11 | बुलन्दशहर | 16 | पेयजल | 1,937.86 | पूर्ण |
| 12 | खुर्जा | 17 | पेयजल | 1,243.81 | पूर्ण |
| 13 | देवरिया | 18 | पेयजल | 1,104.06 | 31-03-2013 |
| 14 | एटा | 19 | पेयजल | 962.48 | पूर्ण |
| 15 | इटावा | 20 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 582.10 | पूर्ण |
| 16 | फैजाबाद | 21 | पेयजल | 1,880.82 | 31-03-2013 |
| 17 | फतेहपुर | 22 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 937.93 | 30-09-2012 |
| | | 23 | पेयजल | 1,570.04 | 31-03-2013 |
| 18 | फिरोजाबाद | 24 | जलोत्सारण | 8,691.66 | 31-03-2013 |
| | | 25 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 713.50 | 31-08-2013 |
| | | 26 | पेयजल | 2,638.88 | पूर्ण |
| 19 | गाजियाबाद | 27 | सड़क | 9,087.67 | 31-03-2014 |
| | | 28 | पेयजल | 3,108.12 | 31-03-2013 |
| 20 | हापुड़ | 29 | पेयजल | 2,848.96 | 31-12-2012 |
| 21 | लोनी | 30 | जलोत्सारण | 7,341.24 | पूर्ण |
| | | 31 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,181.28 | 31-05-2013 |
| | | 32 | पेयजल | 4,983.63 | पूर्ण |
| 22 | मोदीनगर | 33 | पेयजल | 2,339.17 | पूर्ण |
| 23 | गाजीपुर | 34 | पेयजल | 681.50 | 31-03-2013 |
| 24 | गोण्डा | 35 | पेयजल | 985.71 | पूर्ण |
| 25 | गोरखपुर | 36 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,563.60 | 28-02-2013 |
| | | 37 | पेयजल | 1,598.85 | 30-09-2012 |
| 26 | सण्डीला | 38 | पेयजल | 693.58 | 31-03-2013 |
| 27 | जौनपुर | 39 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,220.39 | 31-03-2013 |
| 28 | बरुआसागर | 40 | पेयजल | 718.62 | पूर्ण |

| क्रमांक | नगर का नाम | क्रमांक | परियोजना का नाम | स्वीकृत लागत (₹ लाख) | पूर्ण होने की सम्भावित तिथि |
|---------|------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 29 | झांसी | 41 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,216.00 | 30-09-2012 |
| 30 | कन्नौज | 42 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 462.30 | पूर्ण |
| | | 43 | पेयजल | 885.26 | 31-10-2012 |
| 31 | पडरौना | 44 | पेयजल | 615.25 | 31-12-2012 |
| 32 | लखीमपुर | 45 | पेयजल | 1,190.31 | 31-03-2013 |
| 33 | मैनपुरी | 46 | जलोत्सारण | 4,874.18 | 31-12-2012 |
| | | 47 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 428.40 | पूर्ण |
| 34 | वृन्दावन | 48 | ड्रेनेज | 2,195.16 | पूर्ण |
| | | 49 | जलोत्सारण | 3,463.00 | 31-03-2013 |
| 35 | मऊ | 50 | पेयजल | 555.93 | 31-07-2013 |
| 36 | मिर्जापुर | 51 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,100.87 | 30-09-2012 |
| 37 | मुरादाबाद | 52 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 1,315.70 | पूर्ण |
| | | 53 | पेयजल | 3,719.24 | 31-12-2012 |
| 38 | सम्भल | 54 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 655.09 | 30-09-2012 |
| | | 55 | पेयजल | 1,201.29 | 30-09-2013 |
| 39 | मुजफ्फरनगर | 56 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 657.50 | पूर्ण |
| | | 57 | पेयजल | 3,214.33 | 31-03-2013 |
| 40 | रायबरेली | 58 | सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट | 878.00 | पूर्ण |
| 41 | बरेली | 59 | पेयजल | 7800.04 | 31-03-2014 |
| 42 | शाहजहांपुर | 60 | पेयजल | 999.77 | 31-12-2012 |
| 43 | सिद्धार्थनगर | 61 | पेयजल | 203.36 | पूर्ण |
| 44 | लहरपुर | 62 | पेयजल | 178.25 | पूर्ण |
| 45 | उन्नाव | 63 | पेयजल | 385.09 | पूर्ण |
| 46 | रामनगर (वाराणसी) | 64 | पेयजल | 591.93 | पूर्ण |