

माघ मेला 2013-14 में कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में सर्किट हाउस, इलाहाबाद में दिनांक 04.01.2014 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

- 1- श्रीयुत श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ
- 2- श्री राज शेखर, जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
- 3- श्री उमेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद
- 4- श्री प्रदीप कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद
- 5- श्री एस०के०शर्मा,अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद
- 6- श्री अशोक कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगर), इलाहाबाद
- 7- श्री राम नेवास गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), इलाहाबाद
- 8- श्री सुनील कुमार मिश्र, प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद
- 9- दिनेश कुमार दोहरे, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, इलाहाबाद
- 10- श्री अनिल कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, इलाहाबाद
- 11- श्री संग्राम सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद
- 12- श्री ए०के० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जलनिगम, इलाहाबाद।
- 13- श्री राजकमल यादव पुलिस अधीक्षक, यातायात, इलाहाबाद
- 14- श्री वंशगोपाल मोर्य, अपर जिलाधिकारी(आपूर्ति), इलाहाबाद।
- 15- डा० पदमाकर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी इलाहाबाद।
- 17- श्री बी०के०चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन, इलाहाबाद
- 18- श्री जी०सी० दुबे, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम, इलाहाबाद
- 19- डा० हंसराज सिंह, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद
- 20- श्री जे०पी० वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, इलाहाबाद।
- 21- श्री के०के० तिवारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, इलाहाबाद
- 22- श्री एस०सी०पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० परिवहन निगम, इलाहाबाद
- 23- डा० बी०डी० सिंघल, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद
- 24- डा० अवधेश मिश्र, चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद, इलाहाबाद
- 25- श्री जे०पी० मणि, परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, इलाहाबाद

.....
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम माघ मेला 2013-14 की व्यवस्था कार्य में लगे कार्यदायी विभागों के अधिकारियों का परिचय प्राप्त कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ :-

(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जी०टी० रोड, गंगोली शिवाला, मोरी रोड, काली सड़क की पुलिया का निर्माण कार्य 100% पूर्ण कर सुगम एवं निर्विघ्न आवागमन हेतु चालू कर दिया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि त्रिवेणी मार्ग, महावीर जी मार्ग एवं संगम लोअर मार्ग के सोते पर पुलिया का निर्माण कार्य 90% कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष चेकर्डप्लेट, नट बोल्ट आदि का कार्य आज दिनांक 04.01.2014 के सायं तक पूर्ण कर सुगम आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने

अवगत कराया कि गंगोली शिवाला मार्ग के सोते पर की पुलिया का निर्माण कार्य 100% पूर्ण कर सुगम आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। महावीर पाण्डून, त्रिवेणी पाण्डून का निर्माण कार्य 95% पूर्ण कर लिया गया है, शेष कार्य रेलिंग पोस्ट एवं नट-बोल्ट का कार्य आज दिनांक 04.01.2014 के सायं तक पूर्ण कर सुगम एवं निर्विघ्न आवागमन हेतु चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि ओल्ड जी0टी0 पाण्डून एवं गंगोली शिवाला पाण्डून का निर्माण कार्य पूर्ण कर सुगम आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मेला क्षेत्र सुगम आवागमन हेतु दो रो की 60 किमी चेकर्डप्लेट बिछाई जानी है, जिसमें 48 किमी0 चेकर्डप्लेट बिछाई जा चुकी है। उन्होंने अवगत कराया कि 03 किमी छोड़कर शेष चेकर्डप्लेट 07.01.2014 को बिछाने का आश्वासन दिया गया। 03 किमी चेकर्डप्लेट जहाँ बिछाई जानी है वहाँ पर दलदल होने के कारण दिक्कत आ रही है, जिसे दिनांक 09.01.2014 तक बिछाकर सुगम एवं निर्विघ्न आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने जानना चाहा कि लोक निर्माण विभाग दलदल भूमि के ठीक करने का क्या उपाय किया जा रहा है अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि को जोतकर भूमि को उपयोगलायक बनाया जा रहा है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बजट के सम्बन्ध में स्थित स्पष्ट करने के निर्देश दिये जाने पर अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत माघ मेला 2011-12 में 04 पाण्डून पुल का निर्माण किया गया था। माघ मेला 2013-14 में 05 पाण्डून बनाये गये हैं। उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2011-12 में गंगा नदी में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आयी थी जितनी इस वर्ष आयी है। वर्ष 2011-12 में गंगा नदी में 50-60 पाण्डून लगाये गये थे इस वर्ष गंगा जी का पाट बड़ा होने के कारण 80 पीपे लगाये जा रहे हैं, ताकि कटान के कारण पाण्डून क्षतिग्रस्त न हों। उन्होंने अवगत कराया कि गंगा जी में चार धाराएँ होने के कारण मेला क्षेत्र का विस्तार ओल्ड जी0टी रोड तक किया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हों। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विगत माघ मेलों की अवशेष देनदारियाँ सम्मिलित नहीं की जाएगी। माघ मेला 2013-14 में कराये जा रहे कार्यो वास्तविक व्यय ही सम्मिलित किया जाए। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग से यह जानना चाहा कि विगत माघ मेला 2011-12 में कितनी किमी0 चेकर्डप्लेट बिछाई गयी थी उसका तुलनात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाए।

(2) उ0प्र0 जल निगम के कार्यो की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मेला क्षेत्र में 130 मुख्य पाइप लाइन बिछाई जानी है, जिसमें से 115 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है, शेष 10.01.2014 तक पूर्ण करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। संयोजन पाइप लाइन 120 कि0मी0 बिछाई जानी है जो आवश्यकतानुसार प्रारम्भ कर पूर्ण कर लिया जाएगा। फायर हाइड्रेंट 1200 नग के सापेक्ष 935 लगाये गये हैं, स्लूस वाल्व 1500 नग के सापेक्ष 1150, निजी संयोजन 11000 नग के सापेक्ष 1260 पूर्ण कर लिये गये हैं। उक्त कार्य दिनांक 10.01.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि नलकूप एवं जनरेटर का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

(3) उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के कार्यो की समीक्षा के दौरान अधिशाली अभियन्ता, विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि मेला क्षेत्र 8000 विद्युत पोल की स्थापना की जानी है, जिसके सापेक्ष 7800 पोल स्थापित किये जा चुके हैं एवं 7500 पर तार खींचे जा चुके हैं शेष कार्य दिनांक 06.01.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र के मुख्य मार्गो पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। एल0टी 1 फेज 4 वायर की लाइन का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कराया जा चुका है। 11/0.4 के0वी0

के 17 सब स्टेशन बनाये जाने है, जिनमें से 12 पर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, शेष 06.01.2014 तक एवं 01 अरैल का दिनांक 08.01.2014 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम के 16 ट्यूबवेल में 14 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मेला क्षेत्र में 10000 स्ट्रीट लाइट लगायी जानी है 5000 लगाई जा चुकी है शेष 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ऊपरगामी केबिल एवं शास्त्री ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है शेष 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा आश्वस्त किया गया कि शेष समस्त कार्य विद्युत विभाग द्वारा 10.1.2014 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

(4) बाढ़ कार्य खण्ड के कार्यों पर चर्चा होने पर अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 02 जेटी का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। रीवर ट्रेनिंग का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अवगत कराया कि गंगा नदी के दोनों तरफ कटान के कारण रीवर ट्रेनिंग का कार्य बढ़ गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में 22000 क्यूसेक जल गंगा जी में है।

(5) स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर चर्चा होने पर डा० पदमाकर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि मेला क्षेत्र में 16-20 बेड के दो अस्पताल बनाये जाने है एक अस्पताल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एक निर्माणाधीन है जिसे दिनांक 06.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मेला क्षेत्र में 12 प्राथमिक उपचार केन्द्र का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें से 04 प्राथमिक उपचार केन्द्र कार्यरत है, शेष दिनांक 10.1.2014 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के लिए 60 गैंग लगाकर कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि 60 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाना है, जिसमें से 43 निर्मित किये जा चुके है, शेष 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि 07 जीरो डिस्चार्ज शौचालय का निर्माण सी०एण्ड डी०एस० द्वारा कराया जाना है। कूड़ा का निस्तारण ए०डब्लू०पी० द्वारा कराया जाएगा जो 05.1.2014 तक तय कर लिया जाएगा। 14 स्वास्थ्य सर्किल बनाई जानी है 13 सर्किल कार्यरत है। शेष 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मेला क्षेत्र में मक्खी-मच्छर इकाई की स्थापना कर कार्य किया जा रहा है।

(6) पुलिस विभाग के सम्बन्ध चर्चा होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मेलाक्षेत्र में 11 थाना, 01 पुलिस लाइन, 31 पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। थाना की स्थापना का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है शेष 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पुलिस चौकी की स्थापना का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रथम चरण में 10 प्रतिशत पुलिस बल की तैनाती की जा चुकी है। 50 प्रतिशत पुलिस बल 05.1.2014 तक एवं शेष 10.1.2014 तक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाएगी। पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 14 स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाये जाएंगे, जो मेला क्षेत्र में तथा मेला क्षेत्र के बाहर बनाये जाएंगे।

(7) होम्योपैथिक विभाग के सम्बन्ध में चर्चा होने डा० बी०डी०सिंघल द्वारा अवगत कराया गया कि 4+1 अस्पताल बनाये जाने है, जो पूर्ण कर लिया गया है।

(8) आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के सम्बन्ध में चर्चा होने डा० अवधेश मिश्र द्वारा अवगत कराया गया कि 03 अस्पताल बनाये जाने है, जो पूर्ण कर लिया गया है।

(9) मेला प्रशासन द्वारा 12 स्नान घाटों का कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 10.01.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्यालय, सेक्टर कार्यालय, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिविर आदि की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ईट आदि बिछाये जाने कार्य प्रगति पर है। खोया पाया केन्द्र की स्थापना भी पूर्ण कर ली गई है।

(9) नगर निगम से सम्बन्धित कार्यों पर चर्चा होने पर श्री प्रदीप कुमार, नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मोरी नाले की सफाई का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। तीर्थयात्रियों एवं स्नानार्थियों के लिए रैन बसेरा का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(10) खाद्य एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा होने पर अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि 26 उचित दर की दुकानों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जो 10.1.2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। राशन कार्ड बनाने का कार्य 13.1.2014 से प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(11) उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यों पर चर्चा होने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि झूँसी क्षेत्र में जहाँ पार्किंग बनाया जाना है वहाँ पर भवन बनाये जा रहे हैं, जिस पर विशेष सचिव, नगर विकास द्वारा निर्देश दिये गये कि कुम्भ/अर्द्धकुम्भ/माघ मेला के जो भूमि पार्किंग स्थल हेतु चिन्हित है उसे स्थाई रूप से अधिग्रहण करने का प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस, इलाहाबाद से सामंजस्य बनाकर शासन में प्रस्तुत किया जाए।

अन्त में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सभी कार्यदायी विभागों को मेला व्यवस्था कार्य में समय से पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सी०बी०पालीवाल
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन


नगर विकास अनुभाग-1

संख्या:- ०३ /९-१-२०१३-५५मेला/१३

लखनऊ:: दिनांक- १५ जनवरी, २०१४

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, गृह/लोक निर्माण/सिंचाई/ऊर्जा/परिवहन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/खाद्य एवं रसद विभाग, उ०.प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
4. आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
7. प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद को सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति प्रेषित किये जाने हेतु।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
10. बैठक में उपस्थित विभागों के प्रतिनिधिगण(द्वारा-प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद)।
11. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।