

मनोज कुमार सिंह
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव



अर्द्धशासकीय पत्र सं०. 1020/PS4D/2019



{(कार्या.) 0522-2239467
{(फैक्स) 0522-2238263

नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

वापू भवन सचिवालय
कक्ष सं० - 824, लखनऊ - 226 001

दिनांक. 08-6-2019

प्रति मंडलाध्यक्ष/निकाय

मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 3-6-2019 को नगर विकास विभाग के कार्यक्रमों की गयी समीक्षा का संदर्भ लें। उक्त समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गोशाला निर्माण हेतु विगत 03 वर्षों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि तथा भूसे व चारे के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

2- इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मण्डल से संबंधित निकायों के अर्न्तगत निर्माणाधीन कान्हा गोशाला के निर्माण कार्यों की सघनता से अनुश्रवण कर तत्काल इन्हें पूर्ण कराने की व्यवस्था करें। तदोपरांत इनका उपयोग भी सुनिश्चित करायें।

संलग्नक: यथोक्त।

(नगर विकास) निदेश

भवदीय,

Manoj
(मनोज कुमार सिंह) 8.6.19.

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय क्षेत्र में गौसंरक्षण की निकायवार सूचना

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
1	महाराजगंज	न.पं. निचलौल	170.16	85.00	85.16			170.16	कार्य पूर्ण	15
2	महाराजगंज	न.पं. घुघली	171.00	85.00	86.00			171.00	कार्य पूर्ण	00
3	महाराजगंज	न.पं. सौलोनी	165.89			82.95		82.95	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
4	श्रावस्ती	न.पं. इकौना	170.39	85.00		85.39		170.39	कार्य पूर्ण	00
5	बहराइच	न.पं. रिसिया	146.28	73.00	73.28			146.28	कार्य पूर्ण	45
6	बहराइच	न.पा.प. नानपारा	168.71	84.00	84.71			168.71	कार्य पूर्ण	25
7	सिद्धार्थनगर	न.पं. उसका बाजार	168.02	84.00				84.00	भूमि विवादित है	अस्थायी कांजी हाउस में 175 पशु
8	सिद्धार्थनगर	न.पं. सिसवाबजार	193.15	96.00				96.00	भूमि विवादित है	00
9	सिद्धार्थनगर	न.पा.प. बांसी	225.83	112.00		113.83		225.83	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	100
10	सिद्धार्थनगर	न.पं. डुमरियागंज	200.10	80.00			120.10	200.10	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	46
11	संतकबीरनगर	न.पं. मेंहदावल	185.80	93.00	92.80			185.80	कार्य पूर्ण	25
12	संतकबीरनगर	न.पं. मगहर	253.32	100.00		153.32		253.32	कार्य पूर्ण	22
13	संतकबीरनगर	न.पं. हरिहरपुर	294.13	100.00				100.00	भूमि विवादित है	00
14	संतकबीरनगर	न.पा.प. खलीलाबाद	311.25	205.00	106.25			311.25	कार्य पूर्ण	49
15	कुशीनगर	न.पं. खडडा	180.33	90.00		90.33		180.33	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण	27
16	कुशीनगर	न.पं. कप्तानगंज	123.61	62.00		61.61		123.61	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	29

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
17	कुशीनगर	न.पं. रामकोला	111.52	56.00			55.52	111.52	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	25
18	कुशीनगर	न.पा.प. हाटा	203.48	80.00		123.48		203.48	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	28
19	कुशीनगर	न.पं. कुशीनगर कसया	157.44	50.00		107.44		157.44	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	25
20	कुशीनगर	न.पं. सेवरही	148.14	25.00			123.14	148.14	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
21	पीलीभीत	न.पं. कलीनगर	181.00	90.00		91.00		181.00	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
22	पीलीभीत	न.पं. न्यूरिया हुसैनपुर	91.91	40.00		51.91		91.91	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
23	पीलीभीत	न.पा.प. बीसलपुर	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ	अस्थायी आश्रय में 98 पशु
24	पीलीभीत	न.प. बरखेडा	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ	अस्थायी आश्रय में 88 पशु
25	ललितपुर	न.पं. तालबेहट	341.60	170.00		171.60		341.60	कार्य पूर्ण	300 पशु रखे गये थे किन्तु 30 पशु(सांड को छोड़ दिया गया)
26	ललितपुर	न.पा.प. ललितपुर	349.00	174.00		175.00		349.00	कार्य पूर्ण	587
27	बिजनौर	न.पं. मण्डावर	203.58	101.00	102.58			203.58	कार्य पूर्ण	20
28	बिजनौर	न.पं. साहनपुर	232.45	80.00			152.45	232.45	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
29	बिजनौर	न.पं. झालू	209.40	80.00	129.40			209.40	कार्य पूर्ण	35
30	बिजनौर	न.पं. जलालाबाद	232.45	90.00	142.45			232.45	कार्य पूर्ण	निकाय में एक भी पशु छुट्टा नहीं है।
31	बिजनौर	न.पा.प. कीरतपुर	232.41	116.00		116.41		232.41	कार्य पूर्ण	15
32	बिजनौर	न.पा.प. चांदपुर	212.64	106.00	106.64			212.64	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	32

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
33	बिजनौर	न.पा.प. अफजलगढ	265.00	100.00				100.00	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	05
34	बिजनौर	न.पा.प. नूरपुर	212.50	80.00	132.50			212.50	कार्य पूर्ण	29
35	बिजनौर	न.पा.प. शेरकोट	232.46	90.00	142.46			232.46	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23
36	बिजनौर	न.पा.प. हल्दौर	96.56	40.00				40.00	धनराशि वापस कर दी गयी है	00
37	बिजनौर	न.पा.प. बिजनौर	289.42	60.00				60.00	रूपये 60.00 लाख का उपभोग हो चुका है।	07
38	बिजनौर	न.पा.प. नजीबाबाद	397.60	70.00			327.60	397.60	17.63 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
39	बिजनौर	न.पा.प. नहटौर	303.82	50.00	253.82			303.82	रूपये 50.00 लाख का उपभोग किया गया है। डीपीआर शासनादेशों के अनुरूप न होने के विवाद होने के कारण कार्य रोक दिया गया है।	00
40	गोण्डा	न.पं. कटरा	166.00	83.00				83.00	टैण्डर हुआ है कार्य नहीं हो रहा है।	00
41	गोण्डा	न.पं. खरगुपूर	172.92	70.00	102.92			172.92	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	54
42	गोण्डा	न.पा.प. नबावगंज	165.50			82.75		82.75	भूमि विवादित है	00

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
43	कासगंज	न.पं. सिद्धपुरा	214.49	90.00		124.49		214.49	भूमि विवादित है	60
44	कासगंज	न.पं. भरगौन	190.54	80.00		110.54		190.54	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	56
45	कासगंज	न.पं. मोहनपुर	190.53	30.00	160.53			190.53	98 प्रतिशत कार्य पूर्ण	82
46	कासगंज	न.पं. अमापुर	164.05			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है।	380 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
47	कासगंज	न.पा.प. सोरों	277.66	100.00		177.66		277.66	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	227
48	उन्नाव	न.पं. ऊगू	192.46	70.00		122.46		192.46	कार्य पूर्ण	64
49	उन्नाव	न.पं. भगवन्तनगर	165.89			82.95		82.95	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	30
50	उन्नाव	न.पं. बीधापुर	165.89			82.95		82.95	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
51	उन्नाव	न.पं. हेदराबाद	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ	00
52	उन्नाव	न.पा.प. उन्नाव	165.89			82.95		82.95	15 प्रतिशत कार्य पूर्ण	116 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
53	उन्नाव	न.पं. ओरास	165.89			3.00		3.00	कार्य प्रारम्भ	10 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
54	अमरोहा	न.पं. जोया	328.48	120.00				120.00	कार्य नहीं हुआ है।	कोई छुट्टा पशु नहीं है।
55	अमरोहा	न.पा.प. गजरौला	163.48			81.74		81.74	कार्य प्रारम्भ नहीं	42 पशु अस्थायी कांजी हाउस में
56	अमरोहा	न.पा.प. धनौरा	200.00	80.00		120.00		200.00	कार्य पूर्ण	107
57	मुजफ्फरनगर	न.पं. सिसौली	233.76	80.00	153.76			233.76	कार्य पूर्ण	92
58	मुजफ्फरनगर	न.पं. चरथावल	181.48	80.00	101.48			181.48	कार्य पूर्ण	49
59	मुजफ्फरनगर	न.पं. शाहपुर	96.50	30.00		66.50		96.50	कार्य पूर्ण	39

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
60	मुजफ्फरनगर	न.पं. पुरकाजी	453.30	100.00		303.30		403.30	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
61	मुजफ्फरनगर	न.पं. बुढाना	150.18		2.03	148.15		150.18	कार्य पूर्ण	153
62	मुजफ्फरनगर	न.पं. भोकरहेडी	166.00			83.00		83.00	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
63	मुजफ्फरनगर	न.पं. मीरापुर	165.89			82.95		82.95	टेण्डर नहीं हुआ है	27 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
64	मुजफ्फरनगर	न.पा.प. मुजफ्फरनगर	323.43	60.00				60.00	टेण्डर नहीं हुआ	00
65	गोरखपुर	न.पं. बडहलगंज	277.42	100.00		177.42		277.42	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
66	गोरखपुर	न.पं. सहजनवा	165.89			165.89		165.89	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
67	बदायूं	न.पं. उसहैत	186.86	80.00				80.00	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	105 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
68	बदायूं	न.पं. रुदायन	159.61	30.00		129.61		159.61	कार्य पूर्ण	19
69	झांसी	न.पं. एरच	484.66	150.00			334.66	484.66	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	65
70	सुलतानपुर	न.पं. कोईरीपुर	243.18	80.00				80.00	टेण्डर नहीं हुआ है	25 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
71	मैनपुरी	न.पं. करहल	74.20	30.00		44.20		74.20	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण	50
72	मैनपुरी	न.पं. धिरोर	318.64	120.00		198.64		318.64	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	180
73	मैनपुरी	न.पं. कुसमरा	74.20	30.00		44.20		74.20	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	186
74	मैनपुरी	न.पं. कुरावली	74.20	30.00	44.20			74.20	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण	50
75	मैनपुरी	न.पं. किशनी	208.32	40.00			168.32	208.32	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण	200

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
76	मैनपुरी	न.पा.प. मैनपुरी	306.65	50.00	256.65			306.65	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	550
77	मथुरा	न.पं. फरह	212.00	80.00	132.00			212.00	कार्य पूर्ण	92
78	मथुरा	न.पं. बलदेव	232.32	90.00	142.32			232.32	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	160
79	मथुरा	न.पं. छाता	212.16	35.00		177.16		212.16	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	87
80	मथुरा	न.पं. सौख	128.33	30.00		98.33		128.33	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	54
81	मथुरा	न.पं. चौमुहां	232.00	35.00		197.00		232.00	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	54
82	मथुरा	न.पं. गोकुल	165.89			82.95		82.95	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	72
83	बांदा	न.पं. मटौध	370.64	150.00	220.64			370.64	कार्य पूर्ण	150
84	बांदा	न.पं. तिंदवारी	376.72	100.00				100.00	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	384
85	बांदा	न.पा.प. अर्तरा	270.86	90.00	180.86			270.86	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	300 पशु रखे गये थे फसल कटाई के बाद छोड़ दिये गये।
86	रायबरेली	न.पं. महाराजगंज	249.74	90.00	159.74			249.74	कार्य पूर्ण	125
87	रायबरेली	न.पं. डलमऊ	165.89			82.95		82.95	कार्य नहीं हो रहा है	निकाय में कोई पशु छुट्टा नहीं है।
88	सीतापुर	न.पं. महोली	216.56	80.00	136.56			216.56	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण	103
89	सीतापुर	न.पं. हरगांव	165.89			82.95		82.95	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण	05 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
90	हमीरपुर	न.पं. सरीला	129.50	93.00				93.00	कार्य प्रारम्भ नहीं	00

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
91	हमीरपुर	न.पं. कुरारा	154.40	30.00			124.40	154.40	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण	100 पशु रखे गये थे फसल कटाई के बाद छोड़ दिये गये।
92	हमीरपुर	न.पं. गोहाण्ड	125.40	60.00				60.00	कार्य पूर्ण	250
93	हमीरपुर	न.पं. सुमेरपुर	156.44	30.00				30.00	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	150 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
94	मुरादाबाद	न.पं. उमरीकलां	252.79	90.00	162.79			252.79	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
95	एटा	न.पं. राजा का रामपुर	129.98	50.00				50.00	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	60
96	एटा	न.पं. जैथरा	174.63	60.00	114.63			174.63	कार्य पूर्ण	250
97	एटा	न.पा.प. अलीगंज	113.09	56.00	57.09			113.09	कार्य पूर्ण	99
98	बस्ती	न.पं. रूघौली बाजार	150.37	60.00	90.37			150.37	कार्य पूर्ण	96
99	बस्ती	न.पा.प. बस्ती	250.37	100.00	150.37			250.37	कार्य पूर्ण	144
100	अम्बेडकरनगर	न.पं. इल्लिफातगंज	216.65	80.00		136.65		216.65	कार्य पूर्ण	16
101	बरेली	न.पं. रिठौरा	161.28	70.00		91.28		161.28	99 प्रतिशत कार्य पूर्ण	94
102	बरेली	न.पा.प. आंवला	165.89			82.95		82.95	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
103	बरेली	न.पा.प. बहेडी	141.45			70.73		70.73	टेण्डर नहीं हुआ है	00
104	बरेली	न.पं. मीरगंज	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है	00
105	बरेली	न.पं. शीशगढ	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है	00
106	अलीगढ़	न.पं. कोडियागंज	164.70	50.00	114.70			164.70	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	25
107	बलरामपुर	न.पं. पंचपेडवा	165.63	50.00				50.00	विवादित भूमि	17 पशु वैकल्पिक व्यवस्था

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
108	बलरामपुर	न.पा.प. बलरामपुर	165.86			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है	25 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
109	कानपुर देहात	न.पं. शिवली	289.87	40.00	249.87			289.87	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	201
110	कानपुर देहात	न.पं. अकबरपुर	165.89			82.95	82.94	165.89	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	22
111	कानपुर देहात	न.पं. रसूलाबाद	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है	101 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
112	कानपुर देहात	न.पा.प. पुखरायां	140.18			3.00		3.00	कार्य प्रारम्भ नहीं	67 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
113	शामली	न.पं. ऊन	212.38	40.00		172.38		212.38	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण	29 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
114	गौतमबुद्धनगर	न.पं. जहांगीरपुर	49.22	20.00				20.00	भूमि विवादित है	96 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
115	बागपत	न.पं. टीकरी	125.50	30.00		95.50		125.50	कार्य पूर्ण	00
116	बागपत	न.पं. दोघट	164.50			82.25		82.25	20प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
117	बलिया	न.पं. मनियर	214.81	35.00				35.00	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	36
118	जालौन	न.पं. कदौरा	330.89			165.45	165.44	330.89	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	340
119	जालौन	न.पं. रामपुरा	324.46			162.23	162.23	324.46	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण	305
120	जालौन	न.पं. उमरी	154.99			77.50		77.50	कार्य प्रारम्भ नहीं	100 पशु रखे गये थे। फसल कटाई के बाद छोड़ दिये गये
121	जालौन	न.पा.प. उरई	165.89			82.95		82.95	टेण्डर प्रक्रिया में है	70 पशु अस्थायी गौशाला में
122	जालौन	न.पं. नदीगांव	165.89			3.00		3.00	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
123	प्रतापगढ	न.पं. कटरामेंदनीगंज	163.01			81.51		81.51	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
124	प्रतापगढ	न.पं. अन्तू	164.54			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है	00
125	प्रतापगढ	न.पा.प. बेल्हा	165.89			3.00		3.00	टेण्डर नहीं हुआ है	00
126	वित्रकूट	न.पं. मानिकपुर सरहट	165.89			82.95		82.95	जिलाधिकारी के स्तर से भूमि का चिन्हांकन होना है	350 पशु रखे गये थे। फसल कटाई के बाद छोड़ दिये गये
127	गाजीपुर	न.पं. सादात	159.28			79.64		79.64	भूमि का विवाद है। कार्य प्रारम्भ नहीं	12 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
128	फिरोजाबाद	न.पं. सिरसागंज	165.89			82.95		82.95	कार्य प्रारम्भ नहीं	178 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
129	हरदोई	न.पं. बेनीगंज	164.59			82.30		82.30	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण	30 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
130	हरदोई	न.पं. गोपामऊ	164.59			82.30		82.30	15 प्रतिशत कार्य पूर्ण	05 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
131	हरदोई	न.पा.प. मल्लावां	157.87			3.00		3.00	कार्य प्रारम्भ नहीं	49 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
132	कन्नौज	न.पं. सिकन्दरपुर	165.89			82.95		82.95	10 प्रतिशत कार्य पूर्ण	06 पशु वैकल्पिक व्यवस्था
133	हाथरस	न.पं. मैडू	165.89			82.95		82.95	10 प्रतिशत कार्य	00
134	मेरठ	न.पं. परीक्षितगढ	163.03			81.52		81.52	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण	200 पशु रखे गये थे, जो अन्य निकायों की गौशालाओं में स्थानान्तरित किये गये हैं
135	महौबा	न.पं. कबरई	165.89			82.95		82.95	कार्य प्रारम्भ नहीं	600 पशु वैकल्पिक व्यवस्था

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
136	महौबा	न.पं. खरेला	165.89			82.95		82.95	कार्य प्रारम्भ नहीं	450 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
137	महौबा	न.पं. कुलपहाड	165.89			82.95		82.95	कार्य प्रारम्भ नहीं	275 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
138	महौबा	न.पा.प. महौबा	165.89			82.95		82.95	कार्य प्रारम्भ नहीं	500 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
139	महौबा	न.पा.प. चरखारी	165.89			82.95		82.95	कार्य प्रारम्भ नहीं	550 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
140	देवरिया	न.पा.प. देवरिया	242.49	121.00			121.49	242.49	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	18 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
141	देवरिया	न.पं. गौरीबाजार	165.89			3.00		3.00	कार्य प्रारम्भ नहीं	06 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
142	देवरिया	न.पा.प. गौराबरहज	272.00	50.00				50.00	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण	00
143	जौनपुर	न.पा.प. जौनपुर	342.22	160.00		182.22		342.22	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	450 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
144	शाहजहांपुर	न.पा.प. पुवायां	292.35	100.00		192.35		292.35	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	138 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
145	गाजियाबाद	न.पा.प. लोनी	148.59			3.00		3.00	कार्य प्रारम्भ नहीं	00
146	इटावा	न.पा.प. इटावा	165.89			3.00		3.00	कार्य प्रारम्भ नहीं	300 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
147	रामपुर	न.पं. मसवासी	163.67			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	16 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
148	हापुड	न.पा.प. गढमुक्तेशवर	120.46			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	200 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
149	औरैया	न.पं. बाबरपुर अजीतमल	164.56			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ	70 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
150	अमेठी	न.पं. अमेठी	165.89			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	16 पशु बैकल्पिक व्यवस्था

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
151	मऊ	न.पं. दोहरीघाट	165.84			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	12 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
152	फर्रुखाबाद	न.पं. कमालगंज	165.89			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	14 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
153	आजमगढ़	न.पं. माहुल	159.37			2.35		2.35	धनराशि निकाय के खाते में स्थानान्तरित नहीं	00
154	कौशाम्बी	न.पं. चायल	146.91			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	10 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
155	बुलन्दशहर	न.पं. पहासू	160.75			2.35		2.35	धनराशि निकाय के खाते में स्थानान्तरित नहीं	48 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
156	बाराबंकी	न.पा.प. नवाबगंज	165.89			2.35		2.35	कार्य प्रारम्भ नहीं	80 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
157	चन्दौली	न.पं. सैयदराजा	22.06			2.285		2.29	कार्य प्रारम्भ नहीं	34 पशु बैकल्पिक व्यवस्था
		योग-	30610.16	7250.00	4271.56	7565.95	1938.29	21025.80		
नगर निगम										
158	मथुरा	न.नि. वृन्दावन-मथुरा	430.94	150.00		280.94		430.94	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	1053
159	शाहजहांपुर	न. नि. शाहजहांपुर	268.41		134.21			134.21	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण	372
160	लखनऊ	न. नि. लखनऊ	2079.94	400.00	958.50	513.22		1871.72	कार्य पूर्ण	13705
161	वाराणसी	न.नि. वाराणसी	499.13	100.00				100.00	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	1698

क्र.	जिला	निकाय का नाम	कार्ययोजना की धनराशि	2016-17 में निर्गत धनराशि	2017-18 में निर्गत धनराशि	2018-19 में निर्गत धनराशि	2019-20 में निर्गत धनराशि	कुल निर्गत धनराशि	निर्माण की अद्यतन स्थिति	रखे गये पशुओं की संख्या
162	बरेली	न. नि. बरेली	472.30	100.00		372.30		472.30	कार्य पूर्ण	355
163	मुरादाबाद	न. नि. मुरादाबाद	199.70		99.85			99.85	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	22
164	झांसी	न.नि. झांसी	161.30		80.65			80.65	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	530
165	गोरखपुर	न.नि गोरखपुर	819.29		409.64		409.65	819.29	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	588
166	फिरोजाबाद	न.नि फिरोजाबाद	156.35			156.35		156.35	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण	60
167	सहारनपुर	न. नि सहारनपुर	91.19		45.595		45.595	91.19	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	49
168	कानपुर	न. नि कानपुर	722.98			361.24		361.24	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	2264
169	प्रयागराज	न. नि. प्रयागराज	932.28			150.00		150.00	कार्य प्रारम्भ	220
170	आगरा	न. नि. आगरा	524.83			50.00		50.00	कार्य प्रारम्भ	1213
171	अलीगढ	न. नि. अलीगढ	165.89			50.00		50.00	15 प्रतिशत कार्य पूर्ण	200
		योग-	7524.53	750.00	1728.44	1934.05	455.25	4867.74		34442
		महायोग	38134.69	8000.00	6000.00	9500.00	2393.54	25893.54		

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत भूसे चारे आदि की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण।

धनराशि लाख रूपये में

क्र.	निकाय/जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्गत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत धनराशि	निकाय द्वारा संचालित गौशालाओं में रखे गये पशुओं की संख्या
1	नगर निगम-लखनऊ	1081.81	1081.81	200.00	13705
2	नगर निगम-वाराणसी	132.00	95.56		1698
3	नगर निगम-कानपुर	200.00	13.71		2264
4	नगर निगम-शाहजहांपुर	50.00	00		372
5	नगर निगम-आगरा	50.00	00		1213
6	नगर निगम-अलीगढ	50.00	00		200
7	नगर निगम-मेरठ	50.00	00		300
8	नगर निगम-वृन्दावन-मथुरा	50.00	00		1053
9	नगर निगम-बरेली	50.00	18.50		355
10	नगर निगम-गाजियाबाद	50.00	00		1364
11	नगर निगम-मुरादाबाद	50.00	0.62		22
12	नगर निगम-सहारनपुर	50.00	1.00		49
13	नगर निगम-प्रयागराज	50.00	00		220
14	नगर निगम-अयोध्या	50.00	00		1080
15	नगर निगम-झांसी	50.00	12.00		530
16	नगर निगम-फिरोजाबाद	50.00	1.33		62
17	नगर निगम-गोरखपुर	50.00	50.00		588
18	नगर पंचायत-रामपुरा, जनपद-जालौन	10.00	10.00	10.00	450
19	नगर पंचायत-कदौरा, जनपद-जालौन	10.00	9.88	10.00	440
20	न.प. कुरारा, जनपद-हमीरपुर	65.00	00		450
21	न.पं. धिरोर, जनपद-मैनपुरी	42.48	00		354
22	न.पा.प. हाथरस, जनपद-हाथरस	06.05	3.00		66
23	न.पा.प. कालपी, जनपद-जालौन	43.20	00		240
24	न.पा.प. खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर	22.50	0.43		35
25	न.पं. महाराजगंज, जनपद-रायबरेली	36.96	00		103
26	न.पा.प. चित्रकूटधाम कर्बी		00	42.70	183
	योग-	2350.00		262.70	27396

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत भूसे चारे आदि की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण।

धनराशि लाख रूपये में

क्र०	निकाय/जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्गत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत धनराशि	निकाय द्वारा संचालित गौशालाओं में रखे गये पशुओं की संख्या
1	नगर निगम-लखनऊ	1081.81	1081.81	200.00	13705
2	नगर निगम-वाराणसी	132.00	95.56		1698
3	नगर निगम-कानपुर	200.00	13.71		2264
4	नगर निगम-शाहजहांपुर	50.00	00		372
5	नगर निगम-आगरा	50.00	00		1213
6	नगर निगम-अलीगढ	50.00	00		200
7	नगर निगम-मेरठ	50.00	00		300
8	नगर निगम-वृन्दावन-मथुरा	50.00	00		1053
9	नगर निगम-बरेली	50.00	18.50		355
10	नगर निगम-गाजियाबाद	50.00	00		1364
11	नगर निगम-मुरादाबाद	50.00	0.62		22
12	नगर निगम-सहारनपुर	50.00	1.00		49
13	नगर निगम-प्रयागराज	50.00	00		220
14	नगर निगम-अयोध्या	50.00	00		1080
15	नगर निगम-झांसी	50.00	12.00		530
16	नगर निगम-फिरोजाबाद	50.00	1.33		62
17	नगर निगम-गोरखपुर	50.00	50.00		588
	योग-	2113.81	1274.53	200.00	25075